

[illegible]

ID	Número de tarea	Duración	Comienzo	Fin	T4	2012	T1	T2	T3	T4	2013	T1	T2	T3	T4	2014	T1	T2	T3
258	Instalaciones Eléctricas y Sanitarias	6 días	vie 20/07/12	jue 26/07/12															
259	Encofrado de vigas de borde	6 días	sáb 21/07/12	vie 27/07/12															
260	Colocar Acero Superior de placas	6 días	lun 23/07/12	lun 30/07/12															
261	Instalaciones Eléctricas y Sanitarias	6 días	mié 25/07/12	mié 01/08/12															
262	Parado de columnas	6 días	jue 26/07/12	jue 02/08/12															
263	Vaciar Platas y vigas de borde	6 días	vie 27/07/12	vie 03/08/12															
264	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO TU	26 días	sáb 04/08/12	mar 04/09/12															
265	Trazar muros	20 días	sáb 04/08/12	lun 27/08/12															
266	Colocar acero vertical	20 días	sáb 04/08/12	lun 27/08/12															
267	Instalaciones en muros - ISS	20 días	sáb 04/08/12	lun 27/08/12															
268	Instalaciones en muros - IIE	20 días	sáb 04/08/12	lun 27/08/12															
269	Encofrado de muros	20 días	lun 06/08/12	mar 26/08/12															
270	Vacado de muros	20 días	lun 06/08/12	mar 26/08/12															
271	Desencofrado de muros (inc limpieza)	20 días	mar 07/08/12	mié 29/08/12															
272	Curado y resane de muros	20 días	mar 07/08/12	mié 29/08/12															
273	Encofrado de losa (inc triso)	20 días	mar 07/08/12	mié 29/08/12															
274	Acero de losa	20 días	mar 07/08/12	mié 29/08/12															
275	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	20 días	mar 07/08/12	mié 29/08/12															
276	Instalaciones en losa - ISS	20 días	mié 08/08/12	vie 31/08/12															
277	Instalaciones en losa - IIE	20 días	mié 08/08/12	vie 31/08/12															
278	Vacado de losa	20 días	mié 08/08/12	vie 31/08/12															
279	Solapeo de muros exteriores (desde andamio)	20 días	jue 09/08/12	sáb 01/09/12															
280	Desencofrado de losa y friso(inc limpieza y apuntalamiento)	20 días	jue 09/08/12	sáb 01/09/12															
281	Curado de losa	20 días	jue 09/08/12	sáb 01/09/12															
282	Acero de alfeizar - mallas (8 undsector)	20 días	jue 09/08/12	sáb 01/09/12															
283	Encofrado de alfeizar (8 und)	20 días	vie 10/08/12	lun 03/09/12															
284	Vacado de alfeizar	20 días	vie 10/08/12	lun 03/09/12															
285	Desencofrado de alfeizar (inc limpieza)	20 días	sáb 11/08/12	mar 04/09/12															
286	Solapeo de muros exteriores (desde andamio)	20 días	sáb 11/08/12	mar 04/09/12															
287	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO TU	37 días	lun 13/08/12	mar 25/09/12															
288	Lijado y desbaste de placas	20 días	lun 13/08/12	mié 05/09/12															
289	Entrega de picado de muros y techo	20 días	lun 13/08/12	mié 05/09/12															
290	Entrega de pruebas de presión de ISS y winchado de IIE	20 días	lun 13/08/12	mié 05/09/12															
291	Solapeo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	20 días	mar 14/08/12	jue 06/09/12															
292	Tarrajeo de derrames	20 días	jue 15/08/12	sáb 08/09/12															
293	Trazo para tabiques	20 días	mié 22/08/12	vie 14/09/12															
294	Colocar instalaciones en futuros tabiques - ISS	20 días	mié 22/08/12	vie 14/09/12															
295	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIE	20 días	mié 22/08/12	vie 14/09/12															
296	Andajes y emplambrado para tabiques - La Casa	20 días	mié 22/08/12	vie 14/09/12															
297	Levantar tabiques - La Casa	20 días	jue 23/08/12	sáb 15/09/12															
298	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	20 días	jue 23/08/12	sáb 15/09/12															
299	Solapeo de tabiques	20 días	jue 23/08/12	sáb 15/09/12															
300	Rectificación de cajas de válvulas	20 días	jue 23/08/12	sáb 15/09/12															
301	Hacer sardinel de ducha	20 días	vie 24/08/12	lun 17/09/12															
302	Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas	20 días	sáb 25/08/12	mar 18/09/12															
303	Enchapar piso cerámico baño y cocina	20 días	lun 27/08/12	mié 19/09/12															
304	Enchapar contrazocalo cerámico baño y cocina	20 días	mar 28/08/12	jue 20/09/12															
305	Instalación de baranda metálica en terraza	20 días	mar 28/08/12	jue 20/09/12															
306	Enchape de terrazas	20 días	mié 29/08/12	vie 21/09/12															
307	Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños	20 días	vie 31/08/12	sáb 22/09/12															
308	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	20 días	sáb 01/09/12	lun 24/09/12															
309	Reparación y inversión de piso para instalación de Vinílico	20 días	lun 03/09/12	mar 26/09/12															
310	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO TU	48 días	mar 04/09/12	vie 02/11/12															
311	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	20 días	mar 04/09/12	mié 26/09/12															
312	Impregnación y empaste de muros interiores Colomural	20 días	mié 05/09/12	jue 27/09/12															
313	Empaste grueso techos+cocinas+baños	20 días	jue 06/09/12	vie 28/09/12															
314	Empastar fino tra mano - techo cocinas + baños	20 días	vie 07/09/12	sáb 29/09/12															
315	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños	20 días	sáb 08/09/12	lun 01/10/12															
316	Preparación de techos	20 días	lun 10/09/12	mar 02/10/12															
317	Escardado de techos	20 días	mar 11/09/12	mié 03/10/12															
318	Lijado y sellado cocinas + baños	20 días	mié 12/09/12	jue 04/10/12															
319	Pintura Tera.Mano cocinas + baños	20 días	jue 13/09/12	vie 05/10/12															
320	Instalar marcos de ventana - cristales	20 días	vie 14/09/12	sáb 06/10/12															
321	Instalar mamparas	20 días	vie 14/09/12	sáb 06/10/12															
322	Colocar marcos sellados y empastados	20 días	vie 14/09/12	sáb 06/10/12															
323	Presentar puertas + hucos en chapa	20 días	sáb 15/09/12	mar 09/10/12															
324	Presentación de jambas	20 días	lun 17/09/12	mié 10/10/12															
325	Masillar y Lijar Marcos	20 días	mar 18/09/12	jue 11/10/12															
326	Pintura Tera.Mano EN MARCOS	20 días	mié 19/09/12	vie 12/10/12															
327	Instalar Muebles de Cocina	20 días	jue 20/09/12	sáb 13/10/12															
328	Revisión General de Acabados	20 días	vie 21/09/12	lun 15/10/12															
329	Instalación de opcionales (cisetts, espejos)	20 días	sáb 22/09/12	mar 16/10/12															
330	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilación en baños	20 días	lun 24/09/12	mié 17/10/12															
331	Remacillado de marcos	20 días	mar 25/09/12	jue 18/10/12															
332	Lijado de Masillado de Marcos	20 días	mié 26/09/12	vie 19/10/12															
333	Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta	20 días	jue 27/09/12	sáb 20/10/12															
334	Colgado de puertas (principal con chapa)	20 días	vie 28/09/12	lun 22/10/12															
335	Instalar aparatos sanitarios + griferías	20 días	sáb 29/09/12	mar 23/10/12															
336	Instalar placas eléctricas e intercomunicadores	20 días	lun 01/10/12	vie 26/10/12															
337	Macillado de Muros y techos	20 días	mar 02/10/12	sáb 27/10/12															
338	Lijado de Muros y techos	20 días	mié 03/10/12	lun 29/10/12															
339	Pintar 2º mano en muros y techos	20 días	jue 04/10/12	mar 30/10/12															
340	Limpieza gruesa de departamentos	20 días	vie 05/10/12	mié 31/10/12															
341	Limpieza Final para revisión	20 días	sáb 06/10/12	vie 02/11/12															
342	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO TU	34 días	mar 06/10/12	mar 20/11/12															
343	Sellado para Colowall	20 días	mar 06/10/12	sáb 03/11/12															
344	Colocación de colowall	20 días	mié 10/10/12	lun 05/11/12															
345	Limpieza y lijado de piso para colocación de vinílico	20 días	jue 11/10/12	mar 06/11/12															
346	Colocación de Vinílico	20 días	sáb 13/10/12	jue 08/11/12															
347	Instalación de alforrias y tapajuntas	20 días	lun 15/10/12	vie 09/11/12															
348	Colocación de contrazocalo	20 días	mar 16/10/12	sáb 10/11/12															
349	acabado de contrazocalo / limpieza de vidrios (RR.COINSA)	20 días	mié 17/10/12	lun 12/11/12															
350	Observaciones de inmobiliaria	20 días	jue 18/10/12	mar 13/11/12															
351	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dia 1	20 días	vie 19/10/12	sáb 14/11/12															
352	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dia 2	20 días	sáb 20/10/12	jue 15/11/12															
353	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dia 3	20 días	lun 22/10/12	vie 16/11/12															
354	Limpieza final	20 días	mar 23/10/12	sáb 17/11/12															
355	Entrega a inmobiliaria	20 días																	









