

INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2011

PROVIAS NACIONAL

Nº	PROYECTO	LONG.	INVERSIÓN (S/. Mill.)	Fecha Inicio Obras	Techa Término	Presupuesto 2011 (S/. Mill.)	ESTADO ACTUAL
1	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna						
	- Tramo Punta de Bombón - Fundición - Ilo	91.60 Km.	190.41	31-Mar-10	Abr-12	97.43	Obra en ejecución. Avance físico al mes de agosto 2011: 78.13%. Rehabilitación y mejoramiento a nivel de cameta asfáltica
	Conservación Vial Por Niveles de Servicio						
1	Panamericana Sur: Tramo Atico - Acc. Microondas - Pte. Fiscal - Pte. Montalvo, Matarani - La Curva y Dv. Ilo - Puente Camiara	515.78 Km.	170.99	Dic-10	Dic-15	23.82	En ejecución por un plazo de 5 años. Trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias. Ubicado en Arequipa, Moquegua y Tacna
2	Corredor Dv. Humajalso - Desaguadero (PROYECTO PERÚ)	207.00 Km.	24.90	Nov-07	Nov-12	4	En ejecución por un plazo de 5 años. Trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias. Ubicado en Moquegua y Puno
3	Corredor Puente Camiara - La Concordia; Tacna - Ilo (Costanera); Tacna - Tarata y Tacna - Palca (PROYECTO PERÚ)	399.00 Km.	55.45	Dic-07	Dic-12	11	En ejecución por un plazo de 5 años. Trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias. Ubicado en Moquegua y Tacna
4	Arequipa - Omate - Torata (Emp. R-34A)	224.40 Km.	100.98	2012	2016		En gestión Demanda Adicional de recursos al Presupuesto del año 2012 (S/.30.29 Mill.). Ubicado en Arequipa y Moquegua

(DA): Demanda Adicional

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN)

Nº	PROYECTO	Inicio obras	Plazo	META	Inversión total (US\$ Mill.)	Inv. Acum. (US\$ Mill.)	ESTADO ACTUAL
1	Puerto de Ilo	Por definir		01 Puerto	100.00		Retirado de la cartera de proyectos portuarios para concesionar en vista de los acuerdos tomados entre Bolivia y Perú. En proceso de definición estrategia de desarrollo del puerto.

CONCESIONES DE TRANSPORTES

Nº	PROYECTO	Inicio Concesión	Plazo (Años)	META	Inversión total (US\$ Mill.)	Inv. Acum. (US\$ Mill.)	ESTADO ACTUAL
1	Corredor Vial Interoceánico IIRSA Sur, Tramo 5: Matarani - Arequipa - Azángaro/ Ilo - Puno - Juliaca	2007	25	827.11 Km.	185.12	177.98	Obras de rehabilitación y mejoramiento concluidas en el 2010. Montos de inversión corresponde al total del Tramo 5 ubicados en Arequipa, Moquegua y Puno
2	Carretera Panamericana Sur, tramo Dv. Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - La Concordia	2012	25	430.0 Km.	60.00		En proceso de licitación. Buena Pro: 1er. Trimestre 2012

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES - FITEL

Nº	PROYECTO	Fecha Contrato	Plazo	META	Inversión total (S/. Mill.)	ESTADO ACTUAL
1	Integración de la Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - CENTRO SUR	22.Feb.11	12 meses	08 Localidades	(*)	Contrato suscrito el 22:Feb.2011 para instalar servicio de telefonía fija de abonados o móvil en 8 localidades de la Provincia General Sánchez Cerro

(*) El financiamiento calculado para el proyecto CENTRO SUR (Apuímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna) es de US\$ 11.0 millones

PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nº	PROYECTO	Provincia	Distrito	LONG.	Inversión (S/. Mill.)	Fecha Inicio	ESTADO ACTUAL
	Rehabilitación de caminos vecinales						
1	Chojata - San Miguel de Coroise - Lloque - Lucco - Exchage - Pampilla - Yunga	General Sánchez	Chojata	43.17 Km.	2.29	09/07/08	Obra en Arbitraje
2	Empalme Carretera - Pasto Grande - Titire (Mariscal Nieto)(Saldo de obra)	Mariscal Nieto	Carumas, San Cristóbal	51.51 Km.	4.73	22/09/09	Obra en Arbitraje