



Anexo 01: Tren de actividades etapa estructural.

Table with 46 columns (1-46) and 12 rows (ACTIVIDADES). Rows include ACERO ELEMENTO VERTICAL, ENCOFRADO ELEMENTOS VERT, CONCRETO ELEMENTOS VERT, ENCOFRADO FONDO VIGAS PISOS SUP., ENCOFRADO COSTADO VIGAS PISOS SUP., ENCOFRADO TECHO PISOS SUPERIORES, ACERO VIGAS PISOS SUPERIORES, COLOCACIÓN LADRILLO DE TECHO, TRAZO E INSTALACIONES E. y S., ENMALLADO TECHO PISOS SUPERIORES, and CONCRETO TECHO PISOS SUPERIORES. Each cell contains a sequence of numbers representing task durations.

Anexo 02: Tren de Actividades Etapa de Acabados Aplicación a un Proyecto de los Cinco Frentes de Trabajo.

Large Gantt chart table with columns for 'DIAS' (1-46) and rows for various construction tasks. Rows include: PINTURA (LIMPIADO, LUBRIFICACIÓN, etc.), COCINA (ESTRUCTURAS MUEBLES BAÑO, etc.), CLOSET (ESTRUCTURAS CLOSET, etc.), BAÑOS (PREPARACIÓN DE MATERIAL, etc.), PUERTAS (TARAJOS, etc.), and CERAMICA (INSTALACION DE MARMOL, etc.). Each task is represented by a colored bar indicating its duration across the 46-day period.